

INFORMACJA

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do przebudowy istniejących schodów i budowy pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

1. DANE OGÓLNE

1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy- przebudowa istniejących schodów i budowa pochylni dla niepełnosprawnych.

Nr ew. dz. 469/45; 98-313 Konopnica

1.2 INWESTOR ORAZ JEGO ADRES

Gmina Konopnica;

ul. Rynek 15;

98-313 Konopnica

1.3 NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Zakład Usług Projektowo-Budowlanych

Piotr Parkitny

98 - 300 Wieluń

ul. Armii Krajowej 16

tel./fax (+48) 601-804-896

piotr.parkitny@wp.pl

1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

(art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

1.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

- a) protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy oraz dokumentacji,
- b) ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym zamontowanie tablicy informacyjnej,
- c) rozmieszczenie sprzętu budowlanego (ładowarki, samochody do wywózki gruzu).

1.2 Roboty rozbiórkowe:

- a) rozbiórka nawierzchni schodów zewnętrznych i nawierzchni betonowej,
- b) wywiezienie gruzów z rozbiórki.

1.3. Roboty fundamentowe:

- a) wykonanie wykopów wąskich o głębokości do 1,0 m,
- b) wywiezienie nadmiaru ziemi.

1.4. Roboty konstrukcyjne:

- a) Wykonanie deskowań i wylanie fundamentów betonowych,
- b) izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
- c) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- d) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pochylni, spocznika i stopni schodów,
- e) montaż balustrad,
- f) wykonanie wyprawy policzków i krawężników,
- g) wykonanie obramowań z obrzeży betonowych.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie działki Nr ew. dz. 469/45, obręb Konopnica znajduje się przedmiotowy budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

4.1. Upadek z wysokości

a) Nie występuje.

4.2. Uderzenie i przygniecenie

a) ekspozycja zagrożenia średnie - prawdopodobieństwo przy prawidłowej organizacji pracy niewielkie,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia: przy pracy ładowarki,

c) zagrożenie wystąpi przy załadunku gruzu i ziemi (1-2 dni).

4.3. Spadające przedmioty

Nie występuje.

4.4. Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek

a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

c) zagrożenie występuje codziennie.

4.5. Skaleczenia

a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty brukarskie,

c) zagrożenie występuje kilkakrotnie w czasie całego cyklu robót.

4.6. Urazy oczu

a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: odpryski rozbieranych elementów betonowych, zapylenie przy cięciu kostki, przy mieszaniu gruntów i mas tynkarskich,

c) zagrożenie występuje codziennie.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.

6. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

- 6.1. Odpowiednia organizacja prac.
- 6.2. Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników.
- 6.3. Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.).
- 6.4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak: kaski, szelki przy pracach na wysokości, odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszники, maski).
- 6.5. Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi
- 6.6. Sprawowanie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez odpowiednio przeszkolone i wyznaczone do tego celu osoby.
- 6.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów,
- 6.8. Odpowiednio wyposażony punkt ppoż. i punkt sanitarny,
- 6.9. Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

UWAGA

Zgodnie z art. 21, ust. 1 - Prawa Budowlanego - Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zlecić sporządzenie „Planu BIOZ” przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Opracował: