

## **INFORMACJA**

**Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do przebudowy istniejących schodów i pochylni dla niepełnosprawnych oraz tarasów komunikacji zewnętrznej do budynku przy ul. Parkowej nr 2 w Konopnicy, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie**

### **1. DANE OGÓLNE**

#### **1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU**

Budynek przy ul. Parkowej nr 2 w Konopnicy- przebudowa istniejących schodów, pochylni dla niepełnosprawnych oraz tarasów komunikacji zewnętrznej.

Nr ew. dz. 469/45; 98-313 Konopnica

#### **1.2 INWESTOR ORAZ JEGO ADRES**

Gmina Konopnica;  
ul. Rynek 15;  
98-313 Konopnica

#### **1.3 NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA**

Zakład Usług Projektowo-Budowlanych  
Piotr Parkitny  
98 - 300 Wieluń  
ul. Armii Krajowej 16  
tel./fax (+48) 601-804-896  
[piotr.parkitny@wp.pl](mailto:piotr.parkitny@wp.pl)

## **1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH**

( art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

### **1.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:**

- a) protokolarnie przejęcie od inwestora placu budowy oraz dokumentacji,
- b) ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym zamontowanie tablicy informacyjnej,
- c) rozmieszczenie sprzętu budowlanego (ładowarki, samochody do wywózki gruzu).

### **1.2 Roboty rozbiórkowe:**

- a) rozbiórka nawierzchni schodów zewnętrznych, tarasów zewnętrznych i pochylni oraz całej nawierzchni betonowej łącznie z fundamentem schodów, pochylni i tarasów komunikacji zewnętrznej.
- b) wywiezienie gruzów z rozbiórki.

### **1.3. Roboty fundamentowe:**

- a) wykonanie wykopów wąskich o głębokości do 1,0 m,
- b) wywiezienie nadmiaru ziemi.

### **1.4. Roboty konstrukcyjne:**

- a) Wykonanie deskowań i wylanie fundamentów betonowych,
- b) izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
- c) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- d) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pochylni, tarasów komunikacji zewnętrznej i stopni schodów,
- e) montaż balustrad,
- f) wykonanie wyprawy policzków i krawężników,
- g) wykonanie obramowań z obrzeży betonowych.

## **2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE**

Na terenie działki Nr ew. dz. 469/55 i 469/46, obręb Konopnica znajduje się przedmiotowy budynek przy ul. Parkowej nr 2 i budynek gospodarczy.

## **3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Nie występują.

#### **4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.**

##### **Określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

###### 4.1. Upadek z wysokości

a) Nie występuje.

###### 4.2. Uderzenie i przygniecenie

a) ekspozycja zagrożenia średnie - prawdopodobieństwo przy prawidłowej organizacji pracy niewielkie,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia: przy pracy ładowarki,

c) zagrożenie wystąpi przy załadunku gruzu i ziemi (1-2 dni).

###### 4.3. Spadające przedmioty

Nie występuje.

###### 4.4. Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek

a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

c) zagrożenie występuje codziennie.

###### 4.5. Skaleczenia

a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty brukarskie,

c) zagrożenie występuje kilkakrotnie w czasie całego cyklu robót.

###### 4.6. Urazy oczu

a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: odpryski rozbieranych elementów betonowych, zapylenie przy cięciu kostki, przy mieszaniu gruntów i mas tynkarskich,

c) zagrożenie występuje codziennie.

#### **5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW**

Pracownik nowo przyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.

## **6. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE**

- 6.1. Odpowiednia organizacja prac.
- 6.2. Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników.
- 6.3. Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.).
- 6.4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak: kaski, szelki przy pracach na wysokości, odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszники, maski).
- 6.5. Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi
- 6.6. Sprawowanie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez odpowiednio przeszkolone i wyznaczone do tego celu osoby.
- 6.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów,
- 6.8. Odpowiednio wyposażony punkt ppoż. i punkt sanitarny,
- 6.9. Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

### **UWAGA**

Zgodnie z art. 21, ust. 1 - Prawa Budowlanego - Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zlecić sporządzenie „Planu BIOZ” przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Opracował: